建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂 年产 8000m 彩钢夹芯板建设项目建设项目验收情况说明

1、项目简介

建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂位于建德市乾潭镇黄立垵工业功能区，租用建德市鸿源木业有限公司的现有厂房，厂房面积 1625.53m²，总投资 200 万元，形成年产 8000m 彩钢夹芯板的产能。

项目主要建设内容为 4 条生产线，辅助工程为堆放原料及成品的堆放区和办公室，环保工程包括污水处理设施、废气处理设施及固废收集。

本项目于 2014 年 3 月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂年产 8000m 彩钢夹芯板建设项目环境影响报告表》，并于 2014 年 3 月 11 日通过了建德市环境保护局审批（建环许批[2014]B046 号）。

该项目委托浙江绿荫环境检测科技有限公司于 2018 年 11 月针对项目环保设施进行竣工验收监测，2018 年 12 月出具验收监测报告。

2、工程及环保设施建设情况

（1）工程建设情况

工程实际建设情况与环评报告及其审批部门决定要求基本一致，未有重大变化。

（2）环保设施建设情况

①废气

本项目产生的废气主要是夹板机涂胶过程产生的废气，废气因子以非甲烷总烃计。在生产设备（夹板机）涂胶部位上方安装集气罩，收集后的废气经活性炭吸附处理后通过 15m 高排气筒排放。

②废水

本项目废水主要是职工生活污水。

职工生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》中的三级标准，纳入工业区污水管网进入建德市乾潭镇污水处理厂集中处理。

3、项目环保设施调试监测结果

验收监测期间，项目生产工况正常，生产工况负荷大于 75%，符合竣工验收工况负荷要求。

①废水

在监测日工况条件下，企业生活污水排放口 pH 等各项指标日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。

②废气

在监测日工况条件下，企业有组织废气（非甲烷总烃）排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表 5 大气污染物特别排放限值。

在监测日工况条件下，无组织废气（非甲烷总烃）排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）中的厂界无组织监控点浓度限值标准。

③污染物排放总量

根据环评文件，本项目无总量控制要求。

4、验收过程简介

2018 年 12 月 7 日，花峰作为我公司验收负责人，在建德市乾潭镇黄立垟工业功能区建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂会议室组织召开了“建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂年产 8000m 彩钢夹芯板建设项目竣工验收会议”，会议邀请余锡刚、翁仕龙等 3 位环保专家进行现场验收。当天，环保验收专家组通过了建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂年产 8000m 彩钢夹芯板建设项目环保设施竣工验收意见（简称“意见”），“意见”出具的验收结论及后续要求内容如下所述：

（1）验收结论：

经检查，建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂年产 8000m 彩钢夹芯板建设项目竣工环保手续完备，执行了环境影响评价和“三同时”的要求，主要环保治理设施已基本按照环评及批复的要求落实，废水、废气能达标排放，验收资料基本齐全。建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂年产 8000m 彩钢夹芯板建设项目基本具备验收条件，验收工作组同意通过竣工环境保护（废水、废气）验收。

（2）后续要求：

- 1、建立、健全废气处理设施的运行维护管理制度，确保环保设施持续稳定达标排放。
- 2、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，规范落实验收报告的编制，按要求落实后续的验收公示、备案等相关工作。

5、整改工作安排

针对“意见”中提出的后续要求，我公司已完成整改，加强环保治理设施日常的维护管理，以确保污染物稳定长期达标排放。

建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂
2018 年 12 月 11 日

建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂年产 8000m 彩钢夹芯板建设项目

竣工环境保护（废水、废气部分）验收意见

2018 年 12 月 7 日，建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂根据国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》的要求，组织对建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂年产 8000m 彩钢夹芯板建设项目竣工环境保护（废水、废气部分）进行验收，根据《建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂年产 8000m 彩钢夹芯板”建设项目竣工环境保护设施验收监测报告》和现场勘查，拟提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂年产 8000m 彩钢夹芯板建设项目选址于建德市乾潭镇黄立垟工业功能区，租用建德市鸿源木业有限公司的现有厂房进行生产加工，建筑面积约 1625.53 平方米。项目总投资 200 万元，形成年产 8000m 彩钢夹芯的生产能力。

本项目为新建项目。企业于 2014 年 3 月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂年产 8000m 彩钢夹芯板建设项目环境影响报告表》，并于 2014 年 3 月 11 日通过了建德市环境保护局审批（建环许批[2014]B046 号）。

受建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂委托，根据国家和省生态环境管理部门对建设项目竣工验收监测的有关规定，浙江绿荫环境检测科技有限公司于 2018 年 11 月 23-24 日对本项目废气、废水进行监测和调查，在分析验收监测数据及调查资料的基础上，建设单位编制了验收监测报告。

二、工程变动情况

项目实际建设情况与环评及批复基本一致，未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

企业产生的废水主要为职工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》中的三级标准，纳入工业区污水管网进入建德市乾潭镇污水处理厂集中处理。

2、废气

本项目产生的废气主要是夹板机涂胶过程产生的废气，废气因子以非甲烷总烃计。在生产设备（夹板机）涂胶部位上方安装集气罩，收集后的废气经活性炭吸附处理后

通过 15m 高排气筒排放。

四、环境保护设施调试效果

2018 年 11 月 23、24 日，浙江绿荫环境检测科技有限公司对项目进行了现场采样监测，根据监测结果及环境管理检查情况，出具了建设项目环境保护设施竣工验收监测报告，监测结果显示：

1、废水

企业生活污水排放口 pH 等各项指标日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。

2、废气

企业有组织废气（非甲烷总烃）排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表 5 大气污染物特别排放限值。

无组织废气（非甲烷总烃）排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的厂界无组织监控点浓度限值标准。

3、污染物排放总量

根据环评文件，本项目无总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告结论，总体上项目正常运行情况排放的废气对周边环境影响较小，与该项目环境影响报告表中影响评价结论基本一致。

六、验收结论

经检查，建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂年产 8000m 彩钢夹芯板建设项目竣工环保手续完备，执行了环境影响评价和“三同时”的要求，主要环保治理设施已基本按照环评及批复的要求落实，废水、废气能达标排放，验收资料基本齐全。建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂年产 8000m 彩钢夹芯板建设项目基本具备验收条件，验收工作组同意通过竣工环境保护（废水、废气）验收。

七、后续要求

1、建立、健全废气处理设施的运行维护管理制度，确保环保设施持续稳定达标排放。

2、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，规范落实验收报告的编制，按要求落实后续的验收公示、备案等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件“建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂年产8000m彩钢夹芯板建设项目环境保护（废水、废气部分）验收工作组签到表”。

建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂

2018年12月7日

建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂“年产8000m彩钢夹芯板”
 建设项目（废水、废气）环境保护设施竣工验收小组签到单

日期：2018年12月7日

地点：勤益彩钢夹芯板厂办公室

序号	单位名称	姓名	职称	联系电话	备注
1	建设单位 建德市乾潭镇勤益彩钢夹芯板厂	花峰		1826819259	组长
2	专家组	浙江省环科院 俞瑞明	教授	13605811620	成员
3		杭州市环科院 俞冰	高工	13605811648	成员
4		胡梅青	高工	18732274312	成员
5	监测单位 浙江绿荫环境检测科技有限公司	沈浩		18268834261	成员
6	环评单位 浙江瑞阳环保科技有限公司				成员
8	环保设施设计施工单位 久辰化工装备有限公司	汪鸣		13588185562	成员
9					
10					
11					
12					
13					